




DIRECCION DE SEGUIMIENTO  
A PLANES Y PROGRAMAS  
DE GOBIERNO

Hoja 1 de 1  
Fecha de Aprobación: 31/12/2014

| Programa                         | Subprograma | Clave y Nombre de la Entidad   | Clave y Nombre del Municipio | Presupuesto Autorizado | Avance Ejecución |       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |              | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) |              | Otros         |               | Observaciones |               |                |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|------------------------------|------------------------|------------------|-------|--|--------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
|                                  |             |  |                              |                        | %                | Fecha | Fuente de Financiamiento                   | Costo Total  | Fuente de Financiamiento                              | Costo Total  | Otros         | Otros         |               |               |                |  |  |  |
| SE                               | 02          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO EN LA CALLE EL SALTO              | TEPETLÁN                     | 20140037               | 100              | 100   | 100  | 799,873.33   | 799,873.33  | 799,873.33   | 799,873.33    | M2            | 873.85        | 873.85        | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| SE                               | 02          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CEMENTO EN LA CALLE JARDIN                | ALTO TO DISEÑO               | 20140038               | 100              | 100   | 100  | 800,000.00   | 800,000.00  | 800,000.00   | 800,000.00    | M2            | 884.35        | 884.35        | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| SJ                               | 02          | CONSTRUCCION DE ESCUELA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y MARÍA MORELOS | TEPETLÁN                     | 20140039               | 100              | 100   | 100  | 700,000.00   | 700,000.00  | 700,000.00   | 700,000.00    | ANEXO         | 1             | 1             | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| SP                               | 01          | SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                  | TEPETLÁN                     | 20140040               | 100              | 100   | 100  | 836,187.25   | 836,187.25  | 836,187.25   | 836,187.25    |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| SP                               | 02          | UNIFORMES Y ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                   | TEPETLÁN                     | 20140041               | 100              | 100   | 100  | 88,521.20    | 88,521.20   | 88,521.20    | 88,521.20     |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| SP                               | 02          | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                        | TEPETLÁN                     | 20140042               | 100              | 100   | 100  | 132,000.00   | 132,000.00  | 132,000.00   | 132,000.00    |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| FM                               | 01          | PAGO DEL 20% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD FACTURADO POR C.F.E.  | TEPETLÁN                     | 20140043               | 100              | 100   | 100  | 88,286.20    | 88,286.20   | 88,286.20    | 88,286.20     |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| UM                               | 01          | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL                                    | TEPETLÁN                     | 20140044               | 100              | 100   | 100  | 201,893.48   | 201,893.48  | 201,893.48   | 201,893.48    |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| UM                               | 01          | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL                                    | ALTO TO DISEÑO               | 20140045               | 100              | 100   | 100  | 500,000.00   | 500,000.00  | 500,000.00   | 500,000.00    |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| BI                               | 01          | ADQUISICION DE TIERRAS PARA CAMPO DEPORTIVO                            | MINCON GRANSE                | 20140046               | 100              | 100   | 100  | 1,106,426.00 | 1,106,426.00  | 1,106,426.00 | 1,106,426.00  |               |               |               | OBRA TERMINADA |  |  |  |
| TOTAL DEL PROGRAMA DE INVERSION: |             |  |                              |                        |                  |       |  |              |   |              | 11,706,426.00 | 11,706,426.00 | 11,706,426.00 | 11,706,426.00 |                |  |  |  |

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni validez alguna, cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la institución superior de la entidad federal y estatal.

ING. LUIS ALVARO GUZMÁN Jefe Depto.



TESORERIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional  
Tepetlán, Ver.  
K. DE A. ANDRÉS MORALES ALFARO  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSÉ ANTONIO VIVEROS CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. NELLY CARO MARTÍN  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
2014 - 2017

OBRAS PÚBLICAS  
TEPETLÁN, VER.  
2014 - 2017

CONTRALORIA INTERNA  
CONTRALOR  
2014 - 2017

\* Situación de la obra  
T = Terminada EP = En proceso SF = Sin ejecutar CA = Creada