



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 TERCER TRIMESTRAL

Clave y Nombre de la Entidad:  
 Clave y Nombre del Municipio:  
 Fuente de Financiamiento:  
 Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz  
 166 TEPETLÁN  
 FONHAPO  
 3,190,000.00

Período: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2016

| Programa Subprograma Tipo | Avances Físico-Financieros |  | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                             |        |            |            |         |                          |                    |                          |                       | Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada) |                         |                         |                       |                          | Metas                    |              | Observaciones |             |                          |                    |                          |                       |                         |                         |       |                  |           |        |         |        |                  |        |
|---------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|--------|------------|------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|--------|---------|--------|------------------|--------|
|                           | No. Obra                   | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra         | Clave de Localidad                         | Localidad                   | Físico |            | Financiero |         | Fuente de Financiamiento | Aportada Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales                               | Otras Fuentes Estatales | Otras Fuentes Estatales | Producción Financiera | Aportación Beneficiarios | Fuente de Financiamiento | Costo Total  |               | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportada Municipal | Aportación Beneficiarios | Producción Financiera | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |        |         |        |                  |        |
|                           |                            |  |  |                             | %      | Término    | %          | Término |                          |                    |                          |                       |   |                         |                         |                       |                          |                          |              |               |             |                          |                    |                          |                       |                         |                         |       |                  |           | Inicio | Termino | Inicio | Termino          | Inicio |
| SH 02 h                   | 2016 30 166 0301           | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL      | 30166000 1                                 | TEPETLÁN                    | 95.00  | 01/08/2016 | 26/09/2016 | 50.43   | 1,015,500.00             | 954,000.00         | 0.00                     | 61,500.00             | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 512,207.76   | 450,707.76    | 0.00        | 81,500.00                | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | PERODNA | 75.00  | COBRA EN PROCESO |        |
| SH 02 h                   | 2016 30 166 0302           | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL      | 30166001 2                                 | MICENTE GUERRERO (TEPETLÁN) | 65.00  | 01/08/2016 | 26/09/2016 | 50.43   | 677,000.00               | 636,000.00         | 0.00                     | 41,000.00             | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 341,471.86   | 300,471.86    | 0.00        | 41,000.00                | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | COBRA   | 10.00  | COBRA EN PROCESO |        |
| SH 02 h                   | 2016 30 166 0303           | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL      | 30166000 2                                 | ALTO TIC DUEGO              | 65.00  | 01/08/2016 | 26/09/2016 | 50.43   | 677,000.00               | 636,000.00         | 0.00                     | 41,000.00             | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 341,471.86   | 300,471.86    | 0.00        | 41,000.00                | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | COBRA   | 10.00  | COBRA EN PROCESO |        |
| SH 02 h                   | 2016 30 166 0304           | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL      | 30166000 6                                 | MAAFAS                      | 65.00  | 01/08/2016 | 26/09/2016 | 50.43   | 406,200.00               | 381,600.00         | 0.00                     | 24,600.00             | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 204,833.13   | 180,283.13    | 0.00        | 24,600.00                | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | COBRA   | 6.00   | COBRA EN PROCESO |        |
| SH 02 h                   | 2016 30 166 0305           | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL      | 30166001 1                                 | TOTONACAPAN                 | 65.00  | 01/08/2016 | 26/09/2016 | 50.43   | 606,300.00               | 572,400.00         | 0.00                     | 33,900.00             | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 307,324.66   | 270,424.66    | 0.00        | 33,900.00                | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | COBRA   | 9.00   | COBRA EN PROCESO |        |
|                           |                            | TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |  |                             |        |            |            |         | 3,385,000.00             | 3,180,000.00       | 0.00                     | 205,000.00            | 0.00  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                     | 1,707,359.31 | 1,502,359.31  | 0.00        | 205,000.00               | 0.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00             | 0.00   |



*[Firma]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



*[Firma]*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA  
 2014 - 2017  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tepetlán, Ver.  
 2014 - 2017



CONTRALORIA INTERNA  
 H. Ayuntamiento Constitucional  
 Tepetlán, Ver.  
 2014 - 2017