



Clave y Nombre de la Entidad:
 Clave y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

39 Veracruz
 166 TEPETLÁN
 FIMODF
 7,495,978.00

Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL

Hoja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 21/06/2016

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-financieros			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)					Metas		Observaciones											
					Físico		Financiero		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas										
					Inicio	Término	Inicio	Término																			%	Inicio	Término	%	Unidad de Medida	Aprobadas				
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE CONSTRUCCIÓN Y CÁMERA DEPORTIVA EN COLONIA EUDAL	30156000	TEPETLÁN	0.00	0.00	0.00	800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
SH	02																														PERSONA	2,086.00				
2016	30	166	0002																																	
SH	02		30156000	TEPETLÁN	0.00	0.00	0.00	621,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00			
2016	30	166	0003																																	
SH	02		30156001	VICENTE GUERRERO (TEPELATI)	0.00	0.00	0.00	414,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2016	30	166	0004																																	
SH	02		30156000	ALTO TIG DIEGO	0.00	0.00	0.00	414,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2016	30	166	0005																																	
SH	02		30156000	MAFAPAS	0.00	0.00	0.00	248,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2016	30	166	0006																																	
SU	02		30156001	TOTOYAC	0.00	0.00	0.00	372,800.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2016	30	166	0007																																	
SU	02		30156000	TEPETLÁN	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2016	30	166	0008																																	
SD	02		30156000	MAFAPAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00	
2016	30	166	0009																																	
SH	02		30156001	VICENTE GUERRERO (TEPELATI)	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	207.00	
2016	30	166	0010																																	
SH	02		30156000	TEPETLÁN	0.00	0.00	0.00	630,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2016	30	166	0011																																	
SH	02		30156001	VICENTE GUERRERO (TEPELATI)	0.00	0.00	0.00	430,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	

TRIA 201613540



LIC. WELLY CASO MARTINEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional
 Tepetlán, Ver.
 Nombre, firma y sello
 Micaela Teodosio Romá
 2014 - 2017

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Ayuntamiento Constitucional
 Tepetlán, Ver.
 Nombre, firma y sello
 Leonard Contreras
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

PRESIDENCIA
 2014 - 2017



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 166 TEPETLÁN
 Fuente de Financiamiento: FIMDF
 Presupuesto Autorizado: 7,499,978.00
 Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos			Avances Financieros			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)			Metas		Observaciones											
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas															
						Inicio	Término		Inicio	Término													Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros						
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN VIVIENDAS	301660013	BARRO BLANCO	0.00			0.00	420,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00						
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN VIVIENDAS	301660011	TOTOYAC	0.00			0.00	420,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00					
UB	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL EN VIVIENDAS	301660006	MAFAFAS	0.00			0.00	630,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00					
SC	01	CONFORMACIÓN Y REGARQUE DE MATERIAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL EL PATIO - LAS PALOMAS - CUAUHTEMOC	301660014	COLONIA CUAUHTEMOC	0.00			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.00				
SG	01	REHABITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA POTABLE	301660006	MAFAFAS	0.00			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
SG	04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES	301660022	LA PITAJA (BARRO BLANCO)	0.00			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,392.00				
SG	04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES	301660011	TOTOYAC	0.00			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5.00				
SG	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACACIA	301660006	MAFAFAS	0.00			0.00	549,995.00	549,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	430.00				
SG	02	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEÓN DEL PROGRESO	301660001	TEPETLÁN	0.00			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7.00				
SG	02	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEÓN DEL PRADO	301660001	TEPETLÁN	0.00			0.00	569,984.00	569,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7.00				
										TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																											
										8,789,978.00										7,499,978.00		0.00		1,290,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

TRAMITACIÓN MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA
 Leonardo S...
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional
 Nombre, firma y sello
 Micaela Teodoro Lopez, Ver.
 Tepetlán, Ver.
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 PRESIDENCIA
 2014 - 2017
 Nombre, firma y sello

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello